

معدات المصاعد

سلطة بدء العمل: لن أبدأ العمل حتى أتأكد مما يلي...

مراجعة متطلبات بدء العمل	الشخص أو الأشخاص الذين يؤدون العمل	يجب على جميع الأشخاص المعرضين للمخاطر والمكلفين ببدء العمل التأكيد على كل عنصر من عناصر العمل المدرجة أدناه	إن تطبيق البنود المذكورة أدناه والتحقق منها قبل بدء العمل
		تدريب الراكب ومشغل الونش والمشرف على حد سواء وقدرتهم على وصف مسؤولياتهم	١ إن أفراد المشاركون في تشغيل معدات المصاعد مؤهلون أداء مهمتهم
		الونش: معتمد بصفته "ملائم" لاستخدامه في تشغيل المصاعد فحص معدات التعليق بما في ذلك الكابلات والتأكد من خلوها من التآكل/العيوب الأحزمة: تم فحصها حسب طبيعة العمل وفقاً لمتطلبات العمل على ارتفاع (فحص معدات منع السقوط) في حال استخدامها	٢ إن معدات المصاعد معتمدة • قد تم فحصها • ذات مواصفات مناسبة لإنجاز المهمة
		عدم تحريك معدات الرفع والدوران في المنطقة المجاورة وعلى مستويات مختلفة - على سبيل المثال، ضبط الفرامل على الجزء المسموح فيه بالحركة ومعدات الغلق والترميز	٣ تأمين جميع المعدات الدوارة أو المتحركة بالقرب من أنشطة معدات المصاعد وذلك لمنع الحركة غير المخطط لها
		طرق الاتصال التي تم الاتفاق عليها واختبارها لحركة الراكب - مثل الإشارات اليدوية وأجهزة اللاسلكي التأكيد من استخدام مجموعة مشتركة من الإشارات من جانب طاقم العمل	٤ التوافق على طرق الاتصال من جانب العمال
		تأمين الأدوات المستخدمة في أماكن مرتفعة باستخدام أسلاك الربط/الحبال/حبال مطولة تأمين المواد المستخدمة في الأماكن المرتفعة داخل صناديق وحفانين وأكياس للتخزين، وغيرها تغطية الفتحات المتجهة ناحية المستويات المنخفضة (مثل الشبكات والفجوات، وغيرها) أو استخدام شبكات منع تساقط الحطام ملاحظة: اتبع برنامج تجنب وقوع الأجسام المتساقطة الذي يطبقه الموقع/الشركة - على سبيل المثال، سجل أداة العمل على ارتفاع	٥ تأمين البوت/الواد التي سيتم استخدامها في الأماكن المرتفعة
		إنشاء مناطق الإنزال/الاستبعاد التحكم في الوصول إلى مناطق الإنزال/الاستبعاد أثناء العمل على ارتفاع - مثل وجود مراقب أو حواجز مادية	٦ وجود حواجز ومناطق لإنزال/الاستبعاد
		التأكد من مناقشة طاقم العمل لخطة الإنقاذ، والتي تشمل - كيفية بدء إجراءات الاستجابة من أجل عمليات الإنقاذ - موقع معدات الإنقاذ والمستجيبين تأكد من أن طاقم الإنقاذ - متاح - على دراية بطبيعة المخاطر المرتبطة بهذه المهمة - قادر على تنفيذ خطة الإنقاذ	٧ إعداد خطة لإنقاذ والجاهزية لتطبيقها عند الحاجة

توقف عن العمل واطلب المساعدة إذا كانت أي من الضوابط/الإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه غير مطبقة

التاريخ	إمضاء	الاسم بحروف واضحة / الدور	مراجعة متطلبات بدء العمل



معدات المصاعد

