



# إزالة العزل وإعادة التنشيط

سلطة بدء العمل: لن أبدأ العمل حتى أتأكد مما يلي...

مُراجع متطلبات بدء العمل	الشخص أو الأشخاص الذين يؤدون العمل	يجب على جميع الأشخاص المعرضين للمخاطر والمكلفين ببدء العمل التأكيد على كل عنصر من عناصر العمل المدرجة أدناه	إن تطبيق البنود المذكورة أدناه والتحقق منها قبل بدء العمل
			لقد تأكدت من تنفيذ البنود التالية
		وضع علامات تحذيرية أو إشارات تحدد الدائرة و/أو النظام و/أو المعدات التي سيتم إزالة العزل عنها/إعادة تنشيطها ملاحظة: تأكد من أن الدائرة و/أو النظام و/أو المعدات جاهزة لإزالة العزل عنها وإعادة تنشيطها على سبيل المثال، اكتمال جميع الأعمال ذات الصلة	١ إن الدائرة و/أو النظام و/أو المعدات التي سيتم إزالة العزل عنها/إعادة تنشيطها هي تلك المحددة في خطة العزل أو الرسم التوضيحي
		يجب إجراء فحص مادي لما يلي - منطقة العمل للتأكد من إزالة جميع عمليات العزل الميكانيكية والتشغيلية والكهربائية وفقاً للخطة الموضوعية - نقاط التفريغ والتهوية للتأكد من إغلاقها/فتحها وفقاً للخطة أو الإجراءات	٢ إزالة أجهزة العزل وفقاً لخطة العزل أو الرسم التوضيحي
		إدراك الموظفين الموجودون في/بالقرب من منطقة العمل أو المتأثرون بإعادة تنشيط الدائرة و/أو النظام و/أو المعدات بأنها جاهزة لإعادتها إلى الخدمة عدم تواجد الموظفين على خط النار لمصادر الطاقة المعاد تنشيطها والمحتمل أن تشكل خطراً - مثل مصادر الضغط والمصادر الكهربائية والهيدروليكية والميكانيكية، وغيرها	٣ إخطار أي موظف سيتأثر بعملية إعادة التنشيط
		إعادة تنشيط الدائرة و/أو النظام و/أو المعدات وفقاً لخطة العزل الموضوعية أو إجراءات تشغيل النظام/المعدات	٤ إعادة تنشيط الدائرة و/أو النظام و/أو المعدات وفقاً للخطة أو الرسم التوضيحي

توقف عن العمل واطلب المساعدة إذا كانت أي من الضوابط/الإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه غير مطبقة

التاريخ	إمضاء	الاسم بحروف واضحة / الدور	مُراجع متطلبات بدء العمل

## إزالة العزل وإعادة التنشيط

